CH 曬衣架安裝確認事項

1. 安裝場地的天花板材質：_____
   (RC水泥/採光罩/木作天花板/鋁製天花板/C型鋼/磁磚等其他材質)
   ※ 確認上方是否有支撐點可承重安裝曬衣架。

2. 安裝場地天花板高度：_____ m
   - ☐ 電動曬衣架 CH-910精緻款(小)：下降高度為1m, 建議天花高度不超過2.5m
   - ☐ 電動曬衣架 CH-920豪華款(大)：下降高度為1.5m, 建議天花高度不超過3m
   - ☐ 手搖曬衣架 CH-901系列 (單/雙桿): 下降高度為1.5m，建議天花高度不超過3m
   - ☐ 手拉曬衣架 CH-900系列 (單/雙/三桿):下降高度為1.5m，建議天花高度不超過3m

   ※ 若天花高於以上建議高度，需特殊加工或加長繩索，另外報價。

3. 建議安裝最小天花板尺寸：

電動	CH-910精緻款(小)： 80 x 80 (cm)
	CH-920豪華款(大)：100 x 120 (cm)
手搖	CH-901單桿：50 x 120 (cm)
	CH-901雙桿：85 x 120 (cm)
手拉	CH-900單桿：50 x 120 (cm)
	CH-900雙桿：85 x 120 (cm)
	CH-900三桿：110 x 120 (cm)

※ 特別注意：衣桿下降後需避開熱水器 / 室外冷氣機 / 燈具

4. 電動曬衣架 - 是否有110V電源 / 位置：
   - ☐ 正上方有110V電源
   - ☐ 110V電源不在正上方，要拉線 (另外報價)
   - ☐ 此空間無電源，從室內拉線 (另外報價)

手搖 / 手拉曬衣架 - 衣桿尺寸 & 樣式：



- ☐ 短 (開 2m / 收1.1m)
- ☐ 長 (開 3m / 收1.7m)
- ☐ 固定長度 2.4m

5. 請回傳現場照片 (天花板 & 電源位置)

- 周遭施工(油漆、木工等)粉塵會影響曬衣架壽命，建議曬衣架**最後進場安裝**
- 鑽到水管電線無法負責修復，請事先確認管線位置
- 有聲施工，請業主提前告知管委會
- 安裝完畢提供局部簡單清潔
- 安裝地點如不在以下範圍，則另加安裝服務費
  台中：中.北.東.南.西區 / 北.南.西 屯區 / 太平.霧峰.烏日.大肚.大雅.潭子.神岡.豐原
  其他：彰化市 / 南投市 / 草屯鎮

CH 喬城五金 Architectural Hardware